

II. 事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称						
1	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	避難所看板設置工事						
補助事業者名又は間接交付金事業者名		始良市						
補助事業実施場所		始良市内一円						
補助事業の概要		<p>現在，多くの指定避難所の案内看板は，合併以前の看板が設置されており，統一性がなく，一部老朽化が進んでいる箇所も存在します。 そのため，指定避難所に立看板を設置・張替えをする工事に補助金を充当しました。</p> <p>避難所案内標識新規設置6基 撤去及び新規設置1基</p>						
補助事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>始良市地域防災計画（令和2年度） 第2編一般災害対策編 第2章災害応急対策 2 避難所の指定 1 指定避難所の指定等 (3) 指定避難所等の周知 ③ 避難所として指定した施設等については，市民にわかりやすく当該施設に表示しておく。</p>						
事業開始年度		平成30年度	事業終了（予定）年度		令和3年度			
事業期間の設定理由		避難所看板設置工事の終期まで						
補助事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和4年度		
		市民に分かりやすい避難所看板及び避難所誘導看板の整備率 100%	(整備済看板数/ 要整備看板数) ×100	成果実績	%			
				目標値	%	100		
				達成度	%			
		評価年度の設定理由						
		避難所看板設置の終期の翌年度に評価を実施						
		補助事業の定性的な成果及び評価等						
<p>本補助金の活用により，指定避難所の案内看板の設置等を行い，災害発生時など，いざというときに迅速に避難ができるよう，平常時から避難所を確認できる環境が整いつつあります。事業完了に向けて，来年度以降も事業を継続して実施します。 「市民に分かりやすい避難所看板の整備の割合」については，令和3年度に改めて達成度合いを測定予定です。</p>								
評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無								
補助事業の活動指標及び活動実績		活動指標		単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
		避難所看板の設置箇所数		活動実績	箇所	11	19	7
				活動見込	箇所	11	19	7
				達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%
補助事業の総事業費等		平成30年度	令和元年度	令和2年度	備考			
総事業費		5,292,000	6,788,000	4,336,000	16,416,000円（3ヶ年計）			
補助金充当額		5,000,000	5,000,000	4,336,000				
うち文部科学省分								
うち経済産業省分		5,000,000	5,000,000	4,336,000				
補助事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
避難所看板設置		指名競争入札		株式会社 美光社（始良市）		4,336,000		
補助事業の担当課室		始良市総務部危機管理課						
補助事業の評価課室		始良市総務部危機管理課						