

西九本ビ 82 番 5 号
令和 6 年 4 月 26 日

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
会長 森川 博之 殿

西日本電信電話株式会社
鹿児島支店長 井原 浩二

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、始良市様の令和 2 年度事業（二次補正）につきまして、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 3 年 1 0 月 2 6 日
(2) サービス開始日 : 令和 3 年 1 1 月 1 0 日

2. 目標達成状況（累計値）

指 標	目 標	実績値		
		令和 4 年度	令和 5 年度	
一般家庭における Wi-Fi 整備	1 0 0 世帯 (令和 4 年度) 1 7 0 世帯 (令和 5 年度) 2 3 6 世帯 (令和 6 年度)	76 世帯	84 世帯	
教育用 Wi-Fi	2 箇所 (令和 4 年度)	2 箇所	2 箇所	

(参考) (累計値)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和4年度	令和5年度	
505回線	84回線	93回線	

3. 目標達成に向けて実施した取組

・ 始良市主催による住民向け説明会の開催コロナ禍のため住民向け説明会は中止し、始良市独自チラシやHP・広報誌等での周知及び光サービスの申込先の周知等を実施。

4. 評価

○家庭用 Wi-Fi

サービス開始前に住民向け説明会を予定していたが、コロナ禍において説明会を中止したため、住民へのアプローチが十分に実施できなかったところもあり、結果として目標値を下回る導入数となった。(達成率49%)

《家庭用 Wi-Fi 実績値について》

◎ 家庭用 Wi-Fi の整備実績については、昨年度の類似調査において光回線開通数のうち9割超が Wi-Fi を設置した実績から類推して算出。

「家庭用 Wi-Fi 実績値」 = 「光回線開通数」 × 0.9

○教育用 Wi-Fi

当初計画どおり小学校向けの教育用 Wi-Fi を2箇所整備済み。(達成率100%)

○利用回線

サービス開始前に住民向け説明会を予定していたが、コロナ禍において説明会を中止したため、住民へのアプローチが十分に実施できなかったところもあり、結果として令和5年度末時点において、利用回線数は93回線にとどまり更なる利用増が必要。

5. 課題への対応策

○家庭用 Wi-Fi

コロナ禍において説明会の中止など住民へのアプローチが十分に実施できず、住民への浸透度が低いと想定されるため、今後、デジタルの利便性やデジタル社会の形成を踏まえたニーズの掘り起こしを目的とした広報活動等の実施や、広報誌へのPR活動などを実施し、更なる利用拡大に向けた活動を強化していく。

○教育用 Wi-Fi

引き続き教育用 Wi-Fi として各学校で利用継続することとする。

○利用回線

コロナ禍において説明会の中止など住民へのアプローチが十分に実施できず、住民への浸透度が低いと想定されるため、今後、デジタルの利便性やデジタル社会の形成を踏まえたニーズの掘り起こしを目的とした広報活動等の実施や、広報誌への PR 活動などを実施し、更なる利用拡大に向けた活動を強化していく。