対策凡例　点検　道路橋定期点検1回/5年

↔　対策

判定区分

Ⅰ	健全	Ⅱ	予防保全段階	Ⅲ	早期措置段階	Ⅳ	緊急措置段階

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである

整理番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期											主な対策内容	概算事業費(百万円)
									2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
1	木津志東橋	1級	北山・木津志線	12.6	1953	72	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
2	堂ノ前橋	1級	北山・木津志線	6.4	2010	15	R6	Ⅰ		点検				点検					点検		
3	向江脇橋	1級	北山・木津志線	3.5	2010	15	R6	Ⅰ		点検				点検					点検		
4	下龍毛橋	1級	下増田・老神・西田線	8.5	1976	49	R4	Ⅱ				点検				点検					
5	中川原橋	1級	下増田・老神・西田線	59.1	2001	24	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
6	中島橋	1級	瀬戸段・飛野線	6.6	1972	53	R5	Ⅱ					点検					点検			
7	梨子木橋	1級	瀬戸段・飛野線	9.9	1986	39	R5	Ⅰ					点検					点検			
8	中甑橋	2級	中甑・井田線	4.8	1926	99	R6	Ⅰ	↔	点検				点検					点検	架け替え済み	30
9	宮ノ前橋	2級	宮ノ前・堂園線	6.8	1994	31	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
10	堂園橋	2級	宮ノ前・堂園線	4.7	1942	83	R7	Ⅲ		点検					点検	↔				補修済み	8
11	栗下橋	2級	宮ノ前・堂園線	4.1	1933	92	R7	Ⅱ		点検					点検						
12	下木場橋	2級	宮ノ前・堂園線	4.5	1933	92	R7	Ⅲ		点検					点検	↔				補修済み	1
13	木登瀬橋	2級	板ノ口・飛野線	15.4	1937	88	R7	Ⅱ		点検					点検						
14	坂下橋	2級	板ノ口・飛野線	11.2	2002	23	R5	Ⅰ					点検					点検			
15	大王橋	2級	増田・寺師線	14.4	1966	59	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
16	仮屋橋	2級	帖佐小学校・三拾町線	5.6	1984	41	R4	Ⅱ				点検				点検					
17	更生橋	2級	山田小学校・樋ヶ宇都線	5.6	1939	86	R7	Ⅱ			点検				点検						
18	中津野橋	2級	三拾町・中津野線	62.0	1969	56	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
19	内之山橋	その他	木場・内之山線	4.3	1964	61	R3	Ⅲ			点検					点検					
20	笠間橋	その他	木場・笠間線	8.1	1977	48	R7	Ⅰ		点検				↔	点検					補修済み	25
21	堂山橋	その他	堂山・山花線	5.1	1965	60	R7	Ⅱ			点検				点検						
22	山花橋	2級	山花・比知屋線	10.5	1982	43	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
23	源氏橋	その他	山花・長野線	14.3	1982	43	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
24	内甑橋	その他	内甑線	2.1	1965	60	R5	Ⅲ	点検				点検			↔		点検		補修済み	8
25	新生橋	その他	新生・中甑線	4.9	1972	53	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
26	御庭橋	その他	御庭・中甑線	5.4	1921	104	R7	Ⅲ			点検				点検					補修予定	10
27	上脇橋	その他	上脇線	5.0	1943	82	R7	Ⅱ			点検				点検						
28	有村橋	その他	上脇線	4.8	1939	86	R7	Ⅱ			点検				点検						
29	木津志新開橋	その他	上脇線	5.1	1945	80	R7	Ⅲ			点検				点検					補修予定	15
30	田ノ上橋	その他	上脇線	4.8	1977	48	R7	Ⅲ			点検				点検						
31	桑ノ丸橋	その他	堂園・桑ノ丸線	6.3	1965	60	R7	Ⅱ			点検				点検						
32	後田橋	その他	後田・五郎坊線	2.6	1982	43	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
33	下段橋	その他	下段線	9.0	1952	73	R5	Ⅰ					点検					点検			
34	第１木登瀬橋	その他	木登瀬線	26.0	1945	80	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
35	樫木山橋	その他	樫木山・石ヶ迫線	4.5	1983	42	R4	Ⅱ				点検				点検					
36	菅野橋	その他	菅野中通り線	4.9	1978	47	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
37	東村橋	その他	菅野中通り線	5.0	1972	53	R7	Ⅰ		点検				↔	点検					架け替え済み	42

対策凡例　点検　道路橋定期点検1回/5年

←→　対策

判定区分

Ⅰ	健全	Ⅱ	予防保全段階	Ⅲ	早期措置段階	Ⅳ	緊急措置段階

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである

整理番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期											主な対策内容	概算事業費(百万円)
									2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
38	下北野橋	その他	下北野・大五郎線	5.0	1976	49	R5	Ⅰ					点検					点検			
39	黒瀬橋	その他	黒瀬線	28.0	1972	53	R7	Ⅲ		点検					点検		←→	←→		補修予定	52
40	第二黒瀬橋	その他	黒瀬線	47.6	1989	36	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
41	内山田橋	その他	内山田・黒瀬線	22.0	1972	53	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
42	第２牧ノ谷橋	その他	寺師・下北野線	5.0	1945	80	R5	Ⅱ					点検					点検			
43	第１牧ノ谷橋	その他	寺師・下北野線	4.8	1945	80	R7	Ⅱ			点検				点検						
44	観梅橋	その他	寺師・住吉池線	7.0	1976	49	R7	Ⅱ			点検				点検						
45	露越橋	その他	増田・三叉農協線	7.1	1980	45	R4	Ⅱ				点検				点検					
46	森山橋	その他	寺師・森山線	10.1	1935	90	R5	Ⅲ	点検				点検					点検		補修予定	22
47	星ヶ山橋	その他	鶴田・星ヶ山線	6.7	1945	80	R5	Ⅰ					点検					点検			
48	瀬戸川原橋	その他	古馬場・配水池線	40.0	1970	55	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
49	木ノ下橋	その他	奈良袂・板ノ口線	7.9	1969	56	R7	Ⅱ			点検				点検						
50	第２板ノ口橋	その他	板ノ口橋・瀬戸段線	14.0	1979	46	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
51	城橋	その他	城線	47.6	2005	20	R5	Ⅰ					点検					点検			
52	大山橋	その他	大山・湯ノ谷線	2.1	1975	50	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
53	室田川原橋	その他	豊留・中川原線	4.4	1972	53	R4	Ⅱ				点検				点検					
54	豊中橋	その他	豊留・中川原線	75.0	1970	55	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
55	永瀬宮ノ前橋	その他	上永瀬線	4.4	1985	40	R4	Ⅱ				点検				点検					
56	小丸橋	その他	下増田・老神線	8.7	1975	50	R4	Ⅱ				点検				点検					
57	船津橋	その他	上麓・船津線	95.0	1962	63	R5	Ⅱ					点検					点検			
58	宇都橋	その他	宇都焼山線	2.6	1975	50	R5	Ⅰ	点検			←→	点検					点検		補修済み	3
59	岩崎橋	その他	帖佐農協支所線	5.2	1935	90	R7	Ⅱ			点検				点検						
60	陰平橋	その他	山花線	6.0	1983	42	R4	Ⅰ				点検				点検					
61	第２城橋	その他	上名堤防線	7.1	1969	56	R7	Ⅱ			点検				点検						
62	松原下橋	その他	寺師線	7.0	1980	45	R4	Ⅱ				点検				点検					
63	樋渡橋	その他	鶴田・新町線	4.2	1975	50	R4	Ⅰ				点検				点検					
64	鶴田橋	その他	鶴田・新町線	4.3	1975	50	R4	Ⅱ				点検				点検					
65	第１高樋橋	１級	高樋・春花線	11.0	1978	47	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
66	今村橋	１級	高樋・春花線	4.8	1997	28	R4	Ⅱ				点検				点検					
67	第１春花橋	１級	高樋・春花線	8.0	1989	36	R4	Ⅰ				点検				点検					
68	西宮田橋	２級	触田・春花線	3.2	1965	60	R7	Ⅱ			点検				点検						
69	第２高樋橋	その他	高樋・上場線	8.1	1978	47	R4	Ⅱ				点検				点検					
70	第３高樋橋	その他	帖佐・グランド入口線	7.9	1978	47	R6	Ⅰ		点検				点検					点検		
71	五社橋	その他	五社神社・坪屋線	2.6	1973	52	R4	Ⅱ				点検					点検				
72	上場橋	その他	五社神社・坪屋線	5.2	1974	51	R4	Ⅱ				点検					点検				
73	職業訓練校北橋	その他	県職業訓練校北線	2.6	1978	47	R4	Ⅱ				点検					点検				
74	雨乞橋	その他	雨乞線	2.4	1973	52	R6	Ⅰ		点検				点検					点検		

対策凡例　点検　道路橋定期点検1回/5年

←→　対策

判定区分

Ⅰ	健全	Ⅱ	予防保全段階	Ⅲ	早期措置段階	Ⅳ	緊急措置段階

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである

整理番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期											主な対策内容	概算事業費(百万円)
									2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11		
75	第１船津橋	その他	船津・椋ノ瀬・城ヶ崎線	5.0	1962	63	R7	Ⅱ			点検				点検						
76	第２春花橋	その他	船津・椋ノ瀬・城ヶ崎線	3.4	1965	60	R7	Ⅱ			点検				点検						
77	第２船津橋	その他	船津・椋ノ瀬・城ヶ崎線	3.0	2003	22	R4	Ⅰ				点検					点検				
78	第３春花橋	その他	内春花線	3.8	1965	60	R4	Ⅱ				点検					点検				
79	第２黒間瀬橋	その他	下春花線	3.5	1990	35	R4	Ⅱ				点検					点検				
80	芦刈橋	その他	触田・芦刈線	5.0	1994	31	R4	Ⅱ				点検					点検				
81	原田橋	その他	楠元・森山線	4.5	1983	42	R4	Ⅰ				点検					点検				
82	黒間瀬橋	その他	春花・樋之口線	6.0	1982	43	R4	Ⅱ				点検					点検				
83	第２上場橋	その他	農協団地・上場線	4.0	2005	20	R4	Ⅰ				点検					点検				
84	岩淵橋	１級	鍋倉・触田線	154.8	1988	37	R7	Ⅲ		点検					点検		←→			補修予定	214
85	西郷橋	１級	鍋倉・触田線	4.7	1989	36	R4	Ⅱ				点検					点検				
86	第１側道橋	１級	鍋倉・触田線	8.0	1973	52	R7	Ⅱ			点検				点検						
87	第２側道橋	１級	鍋倉・触田線	3.0	1972	53	R7	Ⅱ			点検				点検						
88	第３側道橋	１級	鍋倉・触田線	4.0	1972	53	R7	Ⅱ			点検				点検						
89	第４側道橋	１級	鍋倉・触田線	4.1	1972	53	R7	Ⅱ			点検				点検						
90	第５側道橋	１級	鍋倉・触田線	4.6	1972	53	R7	Ⅱ			点検				点検						
91	第三東橋	１級	鍋倉・触田線	4.7	1977	48	R7	Ⅱ			点検				点検						
92	第２触田橋	１級	鍋倉・触田線	6.3	1972	53	R3	Ⅱ			点検					点検					
93	森元橋	１級	東原・上水流線	11.8	2002	23	R5	Ⅰ					点検					点検			
94	帖佐駅下橋	１級	帖佐駅・松原・青木水流線	3.4	1975	50	R4	Ⅰ				点検					点検				
95	下松原橋	１級	帖佐駅・松原・青木水流線	2.7	1975	50	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
96	第１東橋	その他	東・高樋線	4.5	1980	45	R3	Ⅱ			点検					点検					
97	第２東橋	その他	東・高樋線	3.4	1975	50	R3	Ⅱ			点検					点検					
98	姶良橋	その他	岩原本通線	150.0	1932	93	R7	Ⅲ	←→	点検					点検	←→				補修中	592
99	谷村橋	その他	南谷村線	3.5	1979	46	R4	Ⅱ				点検					点検				
100	南宮島橋	その他	南宮島３号線	4.2	1979	46	R4	Ⅰ				点検					点検				
101	姶良小学校前橋	その他	南宮島４号線	4.1	1979	46	R4	Ⅰ				点検					点検				
102	三角橋	その他	南宮島９号線	4.0	1994	31	R4	Ⅰ				点検					点検				
103	下浜橋	その他	松原下・県自動車試験場前線	3.5	1996	29	R4	Ⅱ				点検					点検				
104	第１片馬場橋	その他	下浜・下第一線	3.6	1933	92	R3	Ⅱ			点検					点検					
105	第２片馬場線	その他	下浜中線	3.5	1996	29	R4	Ⅱ				点検					点検				
106	第１山野団地橋	その他	山野団地２号線	2.4	1978	47	R6	Ⅰ		点検			←→	点検					点検	補修済み	4
107	第２山野団地橋	その他	山野団地３号線	2.2	1978	47	R4	Ⅱ				点検					点検				
108	俵原団地橋	その他	俵原団地中央線	2.4	1971	54	R3	Ⅱ			点検					点検					
109	南宮島公園橋	その他	東原・楠元線	4.0	1975	50	R4	Ⅱ				点検					点検				
110	大重橋	その他	楠元中通り線	5.6	1965	60	R3	Ⅱ			点検					点検					
111	諏訪橋	その他	諏訪橋・森山線	6.5	1998	27	R4	Ⅰ				点検					点検				

対策凡例　点検　道路橋定期点検1回/5年

←→　対策

判定区分

Ⅰ	健全	Ⅱ	予防保全段階	Ⅲ	早期措置段階	Ⅳ	緊急措置段階

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである

整理番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期											主な対策内容	概算事業費(百万円)
									2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11		
112	第１森山橋	その他	森山中通り線	4.8	1975	50	R5	Ⅰ					点検					点検			
113	第１城下橋	その他	城下迂回線	5.1	1963	62	R3	Ⅱ			点検					点検					
114	第２城下橋	その他	城下上線	5.9	1987	38	R4	Ⅰ				点検					点検				
115	第１触田橋	その他	触田・片子山線	4.6	1962	63	R4	Ⅰ				点検					点検				
116	片子橋	その他	触田・片子山線	5.2	1874	151	R5	Ⅰ					点検					点検			
117	石井手橋	その他	触田・片子山線	62.5	1985	40	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
118	触田橋	その他	触田線	6.2	1975	50	R6	Ⅰ		点検			←→	点検					点検	補修済み	10
119	馬渡団地橋	その他	建昌幼稚園東線	2.3	1977	48	R4	Ⅱ				点検					点検				
120	横堤橋	その他	塩入・横堤線	3.5	1985	40	R6	Ⅲ		点検				点検					点検	補修予定	
121	上水流公民館橋	その他	上水流公民館線	7.0	1998	27	R4	Ⅰ				点検					点検				
122	富士団地橋	その他	富士団地４号線	2.3	1976	49	R4	Ⅱ				点検					点検				
123	第1富士団地橋	その他	富士団地９号線	3.5	1975	50	R4	Ⅱ				点検					点検				
124	第2富士団地橋	その他	富士団地11号線	3.0	1975	50	R4	Ⅰ				点検					点検				
125	第２下松原橋	その他	シーサイドタウン姶良１号線	5.0	1992	33	R4	Ⅱ				点検					点検				
126	第二北俵原橋	その他	第ニサザンタウンニ号線	2.4	1995	30	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
127	第一北俵原橋	その他	第ニサザンタウン四号線	2.4	1995	30	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
128	重富橋	その他	十日町・脇元線	120.5	1930	95	R6	Ⅲ		点検				点検					点検	補修予定	
129	重富橋(歩道橋)	その他	十日町・脇元線	138.0	1982	43	R6	Ⅲ		点検				点検					点検	補修予定	
130	重富跨線橋	その他	十日町・脇元線	29.1	1959	66	R6	Ⅱ	点検					点検					点検		
131	重富跨線橋(歩道橋)	その他	十日町・脇元線	45.1	1981	44	R6	Ⅱ	点検					点検					点検		
132	第一森元橋	その他	前畑・楠元橋線	18.8	2006	19	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
133	蔵跡橋	その他	塩釜線	2.5	1994	31	R4	Ⅰ				点検					点検				
134	城瀬橋	その他	城瀬橋・野中線	53.6	1994	31	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
135	第１楠元橋	その他	サービスエリア西楠元団地線	4.8	1994	31	R4	Ⅱ				点検					点検				
136	楠元橋	１級	楠元・重富小学校下線	71.3	1992	33	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
137	中村橋	１級	楠元・重富小学校下線	7.8	1981	44	R4	Ⅱ				点検					点検				
138	滝見橋	２級	脇元・原方線	15.9	1990	35	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
139	青木水流橋	２級	青木水流・重富中学校線	90.0	1965	60	R7	Ⅲ		点検					点検		←→			補修予定	151
140	青木水流側道橋	２級	青木水流・重富中学校線	90.0	1982	43	R7	Ⅱ		点検					点検						
141	高牧橋	２級	城瀬・福ヶ野線	3.3	1965	60	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
142	稲荷橋	その他	池島・森山線	75.0	1964	61	R7	Ⅲ		点検					点検		←→			補修予定	18
143	杁山橋	その他	杁山・口山花線	3.8	1968	57	R4	Ⅱ				点検					点検				
144	第一竪野橋	その他	池島・星原線	6.0	1959	66	R3	Ⅱ			点検					点検					
145	差柳橋	その他	差柳橋線	12.0	1994	31	R6	Ⅲ		点検				点検					点検		
146	第２竪野橋	その他	里富出張所・口山花団地線	5.5	1973	52	R6	Ⅰ		点検			←→	点検					点検	補修済み	8
147	絽隆寺橋	その他	絽隆寺線	8.9	1934	91	R5	Ⅱ					点検					点検			
148	第２町橋	その他	大節海岸線	2.3	2007	18	R4	Ⅰ				点検					点検				

対策凡例　点検　道路橋定期点検1回/5年

↔　対策

判定区分

Ⅰ	健全	Ⅱ	予防保全段階	Ⅲ	早期措置段階	Ⅳ	緊急措置段階

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである

整理番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期											主な対策内容	概算事業費(百万円)
									2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11		
149	第１町橋	その他	大節海岸線	2.2	1982	43	R6	Ⅰ		点検			↔	点検					点検	補修済み	5
150	洲崎橋	その他	年平・薪田線	2.2	1978	47	R4	Ⅱ				点検					点検				
151	祇園橋	その他	梅山八坂神社線	2.9	1914	111	R3	Ⅱ			点検					点検					
152	第１奥山花橋	その他	口山花・奥山花線	4.1	2007	18	R3	Ⅱ			点検					点検					
153	第２奥山花橋	その他	岩剣神社本通り線	5.6	1965	60	R3	Ⅱ			点検					点検					
154	岩剣橋	その他	岩剣神社本通り線	4.0	1975	50	R3	Ⅱ			点検					点検					
155	城瀬中橋	その他	城瀬橋・城瀬線	6.1	1965	60	R5	Ⅰ					点検					点検			
156	福ヶ野橋	その他	福ヶ野公民館前通り線	2.4	1975	50	R4	Ⅱ				点検					点検				
157	第１白浜橋	その他	白浜横線	4.8	1961	64	R6	Ⅰ		点検	↔			点検					点検	補修済み	8
158	第２白浜橋	その他	白浜横線	2.6	1955	70	R7	Ⅰ		点検				↔	点検					架け替え済み	6
159	第３白浜橋	その他	白浜横線	5.1	1974	51	R6	Ⅰ		点検	↔			点検					点検	補修済み	8
160	目串橋	その他	竪野・目串線	10.0	1955	70	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
161	平田橋	その他	平田線	3.6	1991	34	R4	Ⅱ				点検					点検				
162	第二杤山橋	その他	重富停車場線	11.0	1995	30	R4	Ⅰ				点検					点検				
163	蓮池橋	その他	重富停車場線	14.4	1997	28	R4	Ⅱ				点検					点検				
164	柳橋	１級	公園通線	8.3	1965	60	R6	Ⅱ		点検			↔	点検					点検	補修済み	1
165	錦江橋	１級	塩入・春日線	60.0	1963	62	R7	被災		点検				点検		↔				R7:被災、R7～R13:復旧	
166	錦江歩道橋	１級	塩入・春日線	60.0	1974	51	R6	Ⅱ		点検				点検						R7～R13:錦江橋と一体化	
167	春日橋	１級	塩入・春日線	50.8	1966	59	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
168	竹下橋	１級	萩原線	71.0	1990	35	R3	Ⅰ			点検					点検					
169	竜泉橋	その他	棚目線	32.6	1986	39	R3	Ⅱ			点検					点検					
170	長年寺橋	１級	西別府線	20.0	1965	60	R6	Ⅰ		点検			↔	点検					点検	補修済み	19
171	新汰木堂橋	１級	西別府線	6.0	1978	47	R6	Ⅰ		点検			↔	点検					点検	補修済み	15
172	辺川橋	１級	永原・市野線	19.1	1990	35	R5	Ⅰ					点検					点検			
173	出上橋	１級	永原・市野線	5.2	1929	96	R5	Ⅲ	点検				点検					点検		補修予定	12
174	鶴野橋	１級	永原・市野線	14.6	1955	70	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
175	阿弥陀橋	１級	小山田線	6.8	1985	40	R4	Ⅱ				点検					点検				
176	川内橋	その他	竹脇線	12.0	1935	90	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
177	竜門橋	１級	口ノ町・湯之谷線	43.0	1984	41	R3	Ⅰ			点検					点検					
178	鈴玉橋	１級	口ノ町・湯之谷線	42.0	1979	46	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
179	津登里橋	１級	口ノ町・湯之谷線	7.9	1973	52	R4	Ⅱ				点検					点検				
180	木田橋	１級	岩原本通線	8.1	1978	47	R5	Ⅰ		↔			点検					点検		架け替え済み	
181	入部橋	１級	塩入線	3.7	1954	71	R5	Ⅰ	点検				点検					点検			
182	第二中野橋	その他	中野線	20.6	1975	50	R7	Ⅲ		点検					点検					補修予定	45
183	川畑橋	その他	中野線	44.0	1975	50	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
184	水道川橋	１級	須崎・中福良線	13.2	2010	15	R3	Ⅰ			点検					点検					
185	鳥越橋	１級	鳥越線	12.0	1977	48	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		

対策凡例　点検　道路橋定期点検1回/5年

↔　対策

判定区分

Ⅰ	健全	Ⅱ	予防保全段階	Ⅲ	早期措置段階	Ⅳ	緊急措置段階

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである

整理番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期											主な対策内容	概算事業費(百万円)
									2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
186	桜橋	1級	網掛通線	6.7	1958	67	R5	Ⅲ	点検				点検		↔			点検		補修済み	34
187	黒川橋	1級	港町・黒川線	6.0	1973	52	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
188	吉原橋	その他	焼山線	38.9	1994	31	R7	Ⅲ		点検					点検					補修予定	27
189	日木山橋	1級	諏訪・日木山線	37.7	1984	41	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
190	南塩入橋	2級	衛生処理場線	6.0	1990	35	R4	Ⅱ				点検					点検				
191	楠園橋	2級	湯ノ谷・菖蒲谷線	2.7	1988	37	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
192	水戸橋	2級	湯ノ谷・菖蒲谷線	4.2	1974	51	R4	Ⅲ				点検		↔			点検			補修済み	1
193	川床橋	2級	川床線	22.0	1978	47	R5	Ⅱ					点検					点検			
194	毛上橋	2級	小田倉線	4.3	1975	50	R6	Ⅱ		点検				点検					点検		
195	中田橋	2級	迫線	28.7	1961	64	R7	被災		点検					↔		↔			R7:被災、R7～R9:復旧	40
196	宮田橋	2級	迫線	12.0	1967	58	R7	Ⅲ		点検					点検					補修予定	29
197	長谷橋	2級	長谷・楠原線	20.5	1974	51	R7	Ⅰ		点検					↔					補修済み	34
198	日ノ木橋	2級	長谷・楠原線	40.3	1975	50	R5	Ⅰ	点検				点検					点検			
199	金山橋	2級	城・井手向線	22.6	1875	150	R4	Ⅱ				点検					点検				
200	田中橋	その他	田中橋線	74.3	1972	53	R7	Ⅲ		点検					点検					補修予定	25
201	古川橋	その他	木田・萩原後線	6.9	1959	66	R5	Ⅰ	点検			↔	点検					点検		補修済み	6
202	千鳥橋	その他	木田・萩原後線	68.3	1992	33	R4	Ⅱ				点検					点検				
203	上木田橋	その他	中福良・小脇線	6.7	1997	28	R4	Ⅱ				点検					点検				
204	小脇橋	その他	小脇線	4.2	1955	70	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
205	上木田西橋	その他	上木田西線	6.7	1980	45	R7	Ⅰ		点検			↔		点検					補修済み	15
206	西ノ原橋	その他	西ノ原線	8.0	1975	50	R3	Ⅱ			点検					点検					
207	塩入橋	その他	塩入下線	5.3	1993	32	R4	Ⅱ				点検					点検				
208	大谷橋	その他	大谷線	10.0	1968	57	R3	Ⅱ			点検					点検					
209	伊部野下橋	その他	伊部野下線	5.4	1995	30	R5	Ⅰ	点検				点検					点検			
210	学力橋	その他	学力・中田線	13.2	1981	44	R7	Ⅱ		点検					点検						
211	中郷橋	その他	中郷・本道原線	15.4	1971	54	R7	Ⅱ		点検					点検						
212	宮下橋	その他	中郷・本道原線	20.0	1964	61	R7	Ⅲ		点検					点検						
213	東川内橋	その他	東川内線	20.0	1972	53	R7	Ⅱ		点検					点検						
214	南川橋	その他	地久里線	4.8	1975	50	R7	Ⅱ		点検					点検						
215	地久里橋	その他	地久里線	16.3	1973	52	R4	Ⅲ				点検					点検	↔		補修予定	49
216	池田下橋	その他	中野・長谷線	35.7	1974	51	R2	Ⅲ		点検						↔				架け替え予定	233
217	池田上橋	その他	中野・長谷線	29.6	1974	51	R7	Ⅱ		点検			↔		点検					補修済み	50
218	通山橋	その他	長谷・通山線	3.9	1975	50	R4	Ⅱ				点検					点検				
219	湯之谷橋	1級	木田本通線	19.8	1981	44	R4	Ⅱ				点検					点検				
220	田中大橋	1級	仮屋馬場通線	78.8	1983	42	R7	Ⅱ		点検					点検						
221	日木山歩道橋	その他	小陣下線	29.4	1985	40	R4	Ⅲ				点検					点検			補修予定	20
222	新生こ線橋	1級	木田本通線	216.0	1992	33	R5	Ⅲ					点検					点検		補修予定	92

対策凡例　点検　道路橋定期点検1回/5年

↔　対策

判定区分

Ⅰ	健全	Ⅱ	予防保全段階	Ⅲ	早期措置段階	Ⅳ	緊急措置段階

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである

整理番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期											主な対策内容	概算事業費(百万円)
									2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
223	蔵王橋	その他	口ノ町・里ノ上線	59.0	1991	34	R4	Ⅱ				点検					点検				
224	新川内橋	1級	小山田線	21.7	1993	32	R5	Ⅰ					点検					点検			
225	白男橋	1級	中福良線	50.0	1972	53	R7	Ⅱ		点検					点検						
226	川井田橋	1級	中福良線	28.6	1985	40	R3	Ⅱ			点検					点検					
227	小川内橋	1級	小川内線	8.6	1973	52	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
228	不老元橋	1級	下久徳船津線	4.5	2013	12	R4	Ⅰ				点検					点検				
229	塩入橋	1級	久末線	52.0	1983	42	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
230	長谷橋	1級	新留線	16.0	1990	35	R3	Ⅱ			点検					点検					
231	タンガン橋	1級	漆平線	8.0	1988	37	R4	Ⅱ				点検					点検				
232	米丸橋	1級	漆平線	41.1	1966	59	R7	Ⅱ		点検					点検					補修済み	21
233	御間伏橋	1級	桑之丸線	12.5	1973	52	R7	Ⅱ		点検					点検						
234	薄原橋	1級	桑之丸線	3.4	1974	51	R3	Ⅱ			点検					点検					
235	逆水橋	1級	桑之丸線	4.0	1913	112	R3	Ⅱ			点検					点検					
236	西浦下橋	その他	西浦下線	2.4	1996	29	R5	Ⅰ	点検				点検					点検			
237	滝ノ上橋	その他	西浦下線	15.0	1983	42	R4	Ⅱ				点検					点検				
238	高峯橋	2級	高峯赤仁田線	7.4	1963	62	R3	Ⅱ			点検					点検					
239	苦木橋	2級	高峯赤仁田線	11.3	2004	21	R7	Ⅱ		点検					点検						
240	第一権現橋	2級	高峯赤仁田線	6.7	1963	62	R7	Ⅱ		点検			↔		点検					架け替え済み	6
241	赤仁田橋	2級	高峯赤仁田線	6.2	1961	64	R3	Ⅱ			点検					点検					
242	太良橋	2級	高峯赤仁田線	7.6	1968	57	R3	Ⅱ			点検					点検					
243	界橋	2級	松川内線	8.0	1998	27	R4	Ⅱ				点検					点検				
244	嶽友橋	その他	嶽友線	6.7	1977	48	R4	Ⅰ				点検					点検				
245	本長谷橋	その他	竜城線	6.7	2001	24	R4	Ⅱ				点検					点検				
246	高木橋	その他	楓線	28.7	1954	71	R7	Ⅰ		点検				↔	点検					補修済み	44
247	千金橋	2級	畠田線	59.0	2000	25	R7	Ⅱ		点検		↔			点検					補修済み	3
248	中坪橋	その他	中坪田口線	54.2	1985	40	R7	Ⅱ		点検					点検						
249	鶴田橋	その他	後田線	32.9	1995	30	R7	Ⅲ		点検					点検					補修予定	45
250	鳥越橋	その他	川井田線	4.7	1957	68	R4	Ⅱ				点検					点検				
251	宮之前橋	その他	井ヶ屋線	5.0	1955	70	R3	Ⅱ			点検					点検					
252	社野橋	2級	社野新留線	18.0	1963	62	R7	Ⅱ		点検					点検						
253	大空橋	その他	大空線	6.4	1970	55	R3	Ⅱ			点検					点検					
254	伝迫橋	その他	大空線	6.0	1935	90	R3	Ⅱ			点検					点検					
255	松原橋	その他	松原線	5.4	1961	64	R4	Ⅱ				点検					点検				
256	広木橋	その他	広木線	22.0	2003	22	R3	Ⅱ			点検					点検					
257	漆下橋	その他	漆下線	18.0	1994	31	R3	Ⅱ			点検					点検					
258	大原橋	その他	神如塚線	5.0	1957	68	R3	Ⅱ			点検					点検					
259	白土橋	その他	白土線	4.3	1959	66	R3	Ⅱ			点検					点検					

対策凡例　点検　道路橋定期点検1回/5年

←→　対策

判定区分

Ⅰ	健全	Ⅱ	予防保全段階	Ⅲ	早期措置段階	Ⅳ	緊急措置段階

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである

整理番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期											主な対策内容	概算事業費(百万円)
									2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
260	柊野橋	1級	柊野線	34.7	1964	61	R7	Ⅱ		点検					点検					補修済み	46
261	屋佐木屋橋	2級	新留後線	10.7	1981	44	R3	Ⅱ			点検					点検					
262	新留橋	2級	新留後線	10.6	1961	64	R3	Ⅱ			点検					点検					
263	洗出橋	2級	洗出線	6.3	1960	65	R5	Ⅱ	点検				点検					点検		補修済み	1
264	大野橋	2級	洗出線	5.2	1995	30	R3	Ⅱ			点検					点検					
265	山元橋	その他	山元線	36.0	1964	61	R7	Ⅲ		点検					点検					補修予定	350
266	大坪橋	その他	松生線	6.6	1957	68	R3	Ⅱ			点検					点検					
267	くさ木橋	その他	松生線	4.6	1957	68	R3	Ⅱ			点検					点検					
268	松生橋	その他	松生線	10.6	1959	66	R3	Ⅱ			点検					点検					
269	第二松生橋	その他	松生線	6.0	1961	64	R3	Ⅱ			点検					点検					
270	宮田橋	その他	宮田線	5.9	1977	48	R4	Ⅲ				点検					点検			補修済み	2
271	霧島橋	その他	下中原横尾口線	65.6	1981	44	R7	Ⅱ		点検					点検						
272	上宮田橋	その他	上宮田中木場線	8.9	1984	41	R4	Ⅱ				点検					点検				
273	内野々橋	その他	内野々明石線	6.6	1981	44	R4	Ⅱ				点検					点検				
274	明石橋	その他	内野々明石線	3.6	1981	44	R4	Ⅱ				点検					点検				
275	中村橋	その他	西ノ堂線	14.8	1964	61	R5	Ⅲ	点検				点検					点検		補修済み	2
276	川原田橋	その他	漆中央線	16.0	1964	61	R7	Ⅱ		点検					点検						
277	堂元橋	1級	漆西浦線	14.2	1996	29	R7	Ⅰ		点検					点検						
278	火之宇都橋	1級	漆西浦線	8.8	1982	43	R4	Ⅱ				点検					点検				
279	河中州橋	その他	薄原上線	10.2	2001	24	R4	Ⅱ				点検					点検				
280	面貫橋	その他	薄原上線	9.2	2003	22	R4	Ⅱ				点検					点検				
281	平田橋	その他	平田線	3.6	1985	40	R4	Ⅱ				点検					点検				
282	大窪橋	その他	大窪線	2.4	1995	30	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
283	横手橋	その他	久末北線	6.0	1980	45	R3	Ⅱ			点検					点検					
284	白男宮田橋	その他	久末北線	3.6	1980	45	R3	Ⅱ			点検					点検					
285	北中橋	その他	久末北線	53.5	1981	44	R7	Ⅱ		点検					点検						
286	第二平田橋	その他	久末北線	7.4	1984	41	R3	Ⅱ			点検					点検					
287	第二鶴田橋	その他	鶴田２号線	7.0	1975	50	R4	Ⅱ				点検					点検				
288	角石橋	その他	角石線	9.1	1982	43	R4	Ⅱ				点検					点検				
289	上畠橋	その他	住吉池上線	4.9	2009	16	R4	Ⅱ				点検					点検				
290	滑橋	その他	滑白土線	7.2	2004	21	R4	Ⅱ				点検					点検				
291	友徳橋	その他	下久徳川東線	93.0	1998	27	R7	Ⅱ		点検					点検						
292	中福良橋	2級	佐山・中福良線	2.7	1975	50	R3	Ⅱ			点検					点検					
293	第三権現橋	その他	第一権現線	4.7	1963	62	R4	Ⅰ				点検					点検				
294	第四権現橋	その他	第一権現線	4.7	1963	62	R7	Ⅱ		点検					点検					架け替え済み	9
295	第一迫東橋	その他	迫東線	2.3	1996	29	R4	Ⅰ				点検					点検				
296	第二迫東橋	その他	迫東線	2.3	1965	60	R4	Ⅰ				点検					点検				

対策凡例　点検　道路橋定期点検1回/5年

↔　対策

判定区分

Ⅰ	健全	Ⅱ	予防保全段階	Ⅲ	早期措置段階	Ⅳ	緊急措置段階

判定区分は、最新点検年次の結果によるものである

整理番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	判定区分	対策の内容・時期											主な対策内容	概算事業費(百万円)
									2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
									R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
297	城山橋	その他	城山線	2.9	1965	60	R5	Ⅱ	点検				点検					点検			
298	岩瀬戸橋	その他	酒屋段線	10.8	1961	64	R4	Ⅳ	↔	↔	↔	点検	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	通行止め中(H29より)	-
299	第二中福良橋	その他	前田中福良線	2.7	1996	29	R3	Ⅰ			点検					点検					
300	第三中福良橋	その他	中福良２号線	2.2	1996	29	R3	Ⅰ			点検					点検					

※補修済み、架け替え済みの橋梁は次回点検にて判定区分を見直す